

График выполнения Работ

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	2010-2011г.г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Котлован чаши БСР									
1.1.	Выемка скального грунта	м3	145 594					1 302	1 302	1 302
2	Котлован переходного участка от БСР к водоприемнику и водоприемника									
2.1.	Выемка мягкого грунта	м3	8 000							
2.2.	Выемка скального грунта	м3	52 000	12 000						
2.3.	Насыпь грунта	м3				486		5 338	5 338	5 338
3	Чаша БСР									
3.1.	Бетонная подготовка	м3		364	400		85	1 717	1 717	1 717
3.2.	Плита чаши t=70см	м3						6 250	12 500	
3.3.	Защитное ж/б покрытие чаши	м3						1 333	1 333	1 333
3.4.	Многоступенчатый перепад	м3	330	2 617	296	507		1 383	1 383	1 383
3.5.	Стены чаши БСР	м3	21 343	14 768	12 459	8 468	7 649	3 531	7 062	
3.6.	Бетон дренажной системы	м3			55	23				
3.7.	Выемка скального грунта	м3	13 266	1 283						
3.8.	Обратная засыпка и дренаж откосов	м3				105	112			
3.9.	Анкерное усиление ограждающих подпорных стен	тн		49	109	50	99,08			
3.10.	Оголовок выходного портала ДТ № 2	м3				1 130	1 915	3 152	3 152	3 152
3.11.	Ограждающие подпорные стенки	м3						3 500	3 500	3 500
4	Переходной участок от чаши БСР к водоприемнику	м3	2 034	5 151	4 382	2 798	2 070	2 675	5 350	2 675
5	Водоприемник бетонные работы	м ³	1 318	1 067	1 559	1 078	2 303	4 219	4 219	
6	Анкерное усиление основания и бортов	тн			1		12,8			
7	Металлоконструкции, в том числе:									
	<i>Выходной портал ДТ-2</i>									
7.1.	закладные части осн.плоского затвора	т						7	7	7
7.2.	трубопровод с фасонными частями лестницами и площадками	т						6	6	6
7.3.	аэрационная труба	т						1	1	1
7.4.	Съезд на дно чаши БСР	т						0	0	0
	<i>Водоприемник и переходной участок</i>									
7.5.	закладные части сороудерживающей решетки (без стоимости закл)	т						22	22	22
7.6.	закладные части основного и аварийного затворов	т			1			18	18	18
7.7.	аэрационная труба	т					1,450	2	2	2
7.8.	гермодверь	т				4				
7.9.	пути передвижного механизма (без стоимости)	т						1	1	1
7.10.	ограждение проемов	т						0	0	0
7.11.	лестницы и площадки	т						0	0	0
7.12.	Переходная камера	т				19,53				
	<i>Промывные галереи и перепускное устройство</i>									
7.13.	трубопровод Ф=1000	т		29		37,8430	25,697			
7.14.	трубопровод Ф=300	т				0,07		3	3	3
7.15.	Ограждение стен БСР и перех. участка	т						8	8	8
8	Цементация БСР	м		5 183		5 276	14 830,5			
9	Цементация водоприемника	м		600	1 342	346	4 485			
10	КИА БСР	шт		16	10	25	10	49	49	49
11	КИА Водоприемник	шт		20	6	15	4			
12	Павильон на оголовке ДТ-2	м3						20	20	20
13	Павильон на водоприемнике	м3						37	37	37
14	Дополнительные работы									
14.1.	Насыпь, устройство съездов, временной автодороги и технологических площадок	м ²	9 200					13 507	13 507	13 507
14.2.	Оборка откосов скалолазами	м2						5 683	5 683	5 683
14.3.	Навеска сетки на склонах	м2	5 800					3 483	3 483	3 483
14.4.	Водоотлив из котлована	м/час							2 920	

ОТ ПОДРЯДЧИКА:
Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
АО "ЧиркейГЭСстрой"

_____ А.С. Данилов

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Исполнительный директор
АО «Зарамагские ГЭС»

В.Б.Тотров