

АКТ
на гидравлическое испытание
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

«26» июня 2017 г.

Объект: д. ДУ Дельский сад №5, Солнечно

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

заведующая Тарина А.В.

представитель эксплуатирующей организации: ООО «ЭкоЭнерго»

мастер Каримов Р.С.

представитель теплоснабжающей организации: УМП «КЭ и ТС» мастер УТС

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по адресу: д. ДУ Дельский сад №5

Пробным давлением 6.0 кг/см^2 в течении 10 мин. с наружным осмотром при давлении 5.0 кг/см^2 .

При этом обнаружено: падение давления в системе теплоснабжения не обнаружено. Замечаний нет.

Заключение: система теплоснабжения соответствует правилам технической эксплуатации теплоэнергетических установок и пригодна (не пригодна) к эксплуатации в отопительный период 2017 – 2018 гг.

Представитель Заказчика Тарина А.В.

Представитель эксплуатирующей организации Каримов Р.С.

Представитель теплоснабжающей организации Киселев С.И.