



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

РЕЖИССЁР

на Старокубанской



29.05

Общая готовность – 91,5 %

03 литер

КЖ ниже 0.000	100 %
КЖ выше отм.0.000	100%
Фундаментная плита	100%
Устройство монолитных стен и конструкций	100%
Бетонирование стен и колонн – 100%	100%
Каменная кладка наружных стен и перегородок	100%
Устройство пирога кровли	100%
Установка окон и витражей	99%
Фасадные работы	88%
Установка лифтов	100%
Монтаж внутренних инженерных сетей	100%
Монтаж внутренних электрических и слаботочных систем	97%
Внутренняя отделка	86%
Монтаж внутриплощадочных инженерных сетей:	
Водоснабжение	100%
Пожаротушение	98%
Наружное освещение	89%
Электросети	90%
Теплоснабжение	96%

Общая готовность – 77,9%

04 литер

Фундаментная плита	100%
КЖ ниже 0.000	100%
Бетонирование стен и колонн	100%
Бетонирование плиты перекрытия	100%
КЖ выше отм.0.000	100%
Устройство железобетонных конструкций надземной части	100%
Устройство пирога кровли	28%
Установка лифтов	99,3%
Монтаж внутренних инженерных сетей	81,5%
Монтаж электрических и слаботочных систем	40,5%
Монтаж оконных конструкций	72%
Фасадные работы	25,5%
Внутренняя отделка	38%

Общая готовность – 90 %

Стилобат

Устройство монолитных конструкций стен и перекрытия	100%
Благоустройство	100%

