



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

ГОРНЫЙ КВАРТАЛ

на Тепличной



29.05

2 этап

Общая готовность – 57 %

01 литер

Инженерная защита территории – 79%

Фундамент – 100%

Устройство ж/б монолитных конструкций – 99%

Кладка стен и перегородок – 86%

Остекление – 77%

Внутренняя отделка – 12%

Устройство инженерных сетей – 48%

Устройство фасада – 41%

Устройство кровли – 43%

Общая готовность – 36 %

04 литер

Инженерная защита территории – 35%

Фундамент – 100%

Устройство ж/б монолитных конструкций – 99%

Кладка стен и перегородок – 34%

Остекление – 11%

Устройство инженерных сетей – 12%

Общая готовность – 48 %

05 литер

Инженерная защита территории – 42%

Фундамент – 100%

Устройство ж/б монолитных конструкций – 100%

Кладка стен и перегородок – 39%

Внутренняя отделка – 7%

Устройство фасада – 8%

Остекление – 89%

Устройство инженерных сетей – 29%

Устройство кровли – 49%

Благоустройство – 3%

