

ООО «ЭкоЭнерго»

П Р И К А З № 32/29

г. Малоярославец
«Об ответственном за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок»

«01» августа 2018 г.

На основании «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» п. 2.2.2

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловой энергоустановки объекта, и проведение оперативных переговоров – МДОУ детский сад «Светлячок» - заместителя начальника теплотехнического отдела **Соловьева Е.Н.** (протокол проверки знаний № 423-17Т от 16.08.2017г.).
2. На время отсутствия обязанности ответственного возложить на заместителя начальника теплотехнического отдела **Тяканова Э.Ф.** (протокол проверки знаний № 354-18Т от 14.06.2018г.)
4. Ознакомить ответственных лиц под роспись.
5. Приказ действителен до 31.08.2019г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера **Юшина А.В.**

Директор



Волков А.С.

С приказом ознакомлены:

 Юшин А.В.
 Соловьев Е.Н.
 Тяканов Э.Ф.

АКТ
проведения гидропневматической промывки трубопроводов
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

« 16 » августа 2018г.

Объект: МДОУ "Светлячок" пос. Кудинское

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

заведующая Сивёнова Н.И.

представитель Подрядчика: **ООО «Эко Энерго»**

директор - руководитель Косышко А.В.

представитель теплоснабжающей организации:


г. инженер Волченков В.И.

Составили настоящий акт в том, что произведена гидропневматическая промывка
трубопроводов внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по
5 контурам

Промывка проводилась водопроводной водой до полного осветления.

Замечаний нет.


Представитель Заказчика

 Сивёнова Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации

 Косышко А.В.

Представитель теплоснабжающей организации

 Волченков В.И.

АКТ
на гидравлическое испытание
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

« 16 » августа 2018г.

Объект: МДОУ "Светлячок" пос. Кудшово

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

заведующая Семогёнова Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации:

слесарь - ремонтник Костенко АВ

Представитель теплоснабжающей организации: г. инженер Волченков В.И.


составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по ветвям в количестве 5 шт.

Пробным давлением 5 кг/см² в течении 10 мин. с наружным осмотром при давлении кг/см².

При этом обнаружено: утечка теплоносителя не обнаружена. Замечаний нет.

Заключение: система теплоснабжения 99 соответствует правилам технической эксплуатации теплоэнергетических установок и пригодна (не пригодна) к эксплуатации в отопительный период 2018 – 2019 гг.

Представитель Заказчика




Семогёнова Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации



Костенко АВ

Представитель теплоснабжающей организации



Волченков В.И.