

АКТ № 1468
обследования технического состояния
дымоходов и вентиляционных каналов от газовых приборов (агрегатов) (Форма - 20)

г. Ярославль

22.04.2026

Мы, нижеподписавшиеся, представители: **ООО "УК "СОКОЛЬНИКИ"**

от предприятия **ООО "ДИСВЕНТ ЯРОСЛАВЛЬ"**

контр. приемщик Доценко А. А.

мастер Щукин А. А.

произвели обследование технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов в жилом доме по адресу **г. г. Ярославль, ул Чернопрудная, д 15**

с целью определения пригодности дымоходов для продуктов сгорания газа и определения пригодности вентиляции помещений в соответствии с правилами Ростехнадзора и правилами производства работ и ремонта печей, дымоходов и газоходов, и СП 42-101-2003, СП41-108-2004, СП336.1325800.2017, СП 60.13330.2020.

Вентиляционные каналы проверялись на проходимость и плотность с помощью технических средств инструментального контроля.

При обследовании на момент проверки установлено:

Дымоход выполнен из: металл

Сечение: 80 мм

Вентиляция выполнена из: сил. кирпич

Сечение: 200мм*200мм

Наименование помещения	Дымоходы		Вентиляционные каналы	
	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)	Обнаруженные дефекты	Пригодность (да, нет)
г. Ярославль, ул Чернопрудная, д 15 Кол-во кв. 243	Нет	Да	Нет	Да

При обследовании по квартирам установлено:

Кратность воздухообмена в квартирах № 4,6,11,13,15,16,22,24,25,31-33,43,47-49,52-54,56,59,61,63,65,71-73,76,77,82-86,90,93-95,105,107,109-112,115,117,119-121,129,130,133,142,149,151,154,158,159,162,166-168,173-175,177-181,184,189,190,192,196,199,201,204,206,209,217,218,220,227,228,230,233,238 составляет более 100 куб./час соответствует норме.

Кратность воздухообмена в квартирах № _ составляет менее 100 куб./час не соответствует норме.

Разрежение вентканала, в квартирах № 4,6,11,13,15,16,22,24,25,31-33,43,47-49,52-54,56,59,61,63,65,71-73,76,77,82-86,90,93-95,105,107,109-112,115,117,119-121,129,130,133,142,149,151,154,158,159,162,166-168,173-175,177-181,184,189,190,192,196,199,201,204,206,209,217,218,220,227,228,230,233,238 составляет более 1,35 Па соответствует норме.

Разрежение вентканала, в квартирах № _ составляет менее 1,35 Па не соответствует норме.

Разрежение дымохода, в квартирах № 4,6,11,13,15,16,22,24,25,31-33,43,47-49,52-54,56,59,61,63,65,71-73,76,77,82-86,90,93-95,105,107,109-112,115,117,119-121,129,130,133,142,149,151,154,158,159,162,166-168,173-175,177-181,184,189,190,192,196,199,201,204,206,209,217,218,220,227,228,230,233,238 составляет более 2 Па _ соответствует норме.


Разрежение дымохода, в квартирах № _ составляет менее 2 Па не соответствует норме.

Отказали в доступе, для проведения обследования в кв.№:

Нет доступа в кв. №: 1-3,5,7-10,12,14,17-21,23,26-30,34-42,44-46,50,51,55,57,58,60,62,64,66-70,74,75,78-81,87-89,91,92,96-104,106,108,113,114,116,118,122-128,131,132,134-141,143-148,150,152,153,155-157,160,161,163-165,169-172,176,182,183,185-188,191,193-195,197,198,200,202,203,205,207,208,210-216,219,221-226,229,231,232,234-237,239-243

Другое:


подпись


подпись



Доценко А. А.

Щукин А. А.

подпись