

АКТ
проведения гидропневматической промывки трубопроводов
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

« 16 » августа 2018г.

Объект: МРДУ "Светлогор" пос. Кудинское

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

заведующая Сивогорова Н.И.

представитель Подрядчика: ООО «Эко Энерго»

директор - руководитель Костинко А.В.

представитель теплоснабжающей организации:

г. инженер - Валенков В.И.


Составили настоящий акт в том, что произведена гидропневматическая промывка
трубопроводов внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по

5 контурам

Промывка проводилась водопроводной водой до полного осветления.

Замечаний нет.


Представитель Заказчика

 Сивогорова Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации

 Костинко А.В.

Представитель теплоснабжающей организации

 Валенков В.И.

АКТ
на гидравлическое испытание
внутренней системы теплоснабжения

г. Малоярославец

« 16 » августа 2018г.

Объект: МДЮУ "Светлички" пос. Кудиново

Мы нижеподписавшиеся, представитель Заказчика:

заведующая Сельченко Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации:

инженер-ремонтник Косыченко А.В.

Представитель теплоснабжающей организации: инженер Волченков В.И.

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы теплоснабжения системы отопления здания по ветвям в количестве 5 шт.

Пробным давлением 5 кг/см² в течении 10 мин. с наружным осмотром при давлении кг/см².

При этом обнаружено: утечка теплоносителя не обнаружена. Замечаний нет.

Заключение: система теплоснабжения да соответствует правилам технической эксплуатации теплоэнергетических установок и пригодна (не пригодна) к эксплуатации в отопительный период 2018 – 2019 гг.

Представитель Заказчика

Сельченко Н.И.

Представитель эксплуатирующей организации

Моисеев, Косыченко А.В.

Представитель теплоснабжающей организации

Волченков В.И.