

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МЕДТЕХНИКАСЕРВИС»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Регистрационное удостоверение электролаборатории № А03-20-0905 от 28.09.2020 г. Действительно до 28.09.2023 г. Выдано: «Приокское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору» Адрес: 390026, г. Рязань, 9-ая линия, д. 32, корп. 2
Телефон: (4912) 31-37-00, 31-38-00

Начальник электролаборатории
А.А. Волков
« 7 » августа 2023 г.
«МЕДТЕХНИКАСЕРВИС»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«ЭЛЕКТРО-ЛАБОРАТОРИЯ»

ПРОТОКОЛ

о проведении испытаний электроустановок

от « 7 » августа 2023 г.

Тип объекта МБДОУ детский сад «Яблонька», Рязанская область, Старожиловский район, п. Рязанские сады, ул. Весенняя, д.7

По элементам Электроприемник

1. Листов всего 14 (Четырнадцать)

2. Протокол испытаний распространяется только на электроустановки, подвергнутые испытаниям.

3. На каждом листе протокола ставится печать испытательной лаборатории.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЕДТЕХНИКАСЕРВИС»

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Регистрационное удостоверение электролаборатории № А03-20-0905 от 28.09.2020 г. Действительно до 28.09.2023 г. Выдано: «Приокское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору» Адрес: 390026, г. Рязань, 9-ая линия, д. 32, корп. 2
Телефон: (4912) 31-37-00, 31-38-00

Заказчик: МБДОУ детский сад «Яблонька»

Объект: Рязанская область, Старожиловский район, п. Рязанские сады,
ул. Весенняя, д.7

ПРОТОКОЛ № 264/4 от 7 августа 2023 г.

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Климатические условия при проведении проверки:


Температура воздуха 25 °С, Влажность воздуха 55 %

Атмосферное давление 746 мм.рт.ст.

Цель проверки (испытаний)

Эксплуатационные

(прямые-сравочные, сравнительные, контрольные измерения, метрологические, для целей сертификации)



1. Значение нормируемой величины и результат измерений сопротивления заземляющего устройства

№ п/п	Наименование заземляющего устройства	Значение нормируемой величины (Ом)	Результат измерений сопротивления (Ом)	Вывод о соответствии нормативному документу
1	2	3	4	5
1	Заземляющее устройство (ЗУ1)	R _{сз} Ом	2,38	Соотв.

2. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

№ п/п	Наименование и тип, заводской номер оборудования и средств измерений	Диапазон измерений	Класс точности	Номер метрологического аттестата, свидетельства	Дата последней и очередной аттестации
1.	MRU-101 № 124899	0,00Ом – 20,0кОм	± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда)	Поверительное клеймо	14.07.23 13.07.24

4. Нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (ГОСТ Р 50571.16.2007, РД 34.21.122-87, ПТЭЭП (табл. 35,36))

Сопротивление заземляющего устройства (ЗУ №1)

в соответствии (или несоответствии) актуальной действительности

соответствует требованиям ППЭЭП (таб.35, 36)

и не является исследованием стандартов для других нормативных документов

Заземляющее устройство (ЗУ №1) годно к эксплуатации.

Оформление протокола проверил:

1. инженер-наладчик А.А. Волков

POLITICS

2. инженер-наладчик В.В. Рудаков

NOTES

Перепечатка без разрешения ИЛ запрещена

Начальник электролаборатории:

А.А. Волков

«7» августа 2023 г.

