ООО «Автодром»
Смоленская область, г.Вязьма, ул.Л.Шмидта, д.5
лицензия № 1-Б / 0007 от «02» апреля 2012 г.
тел: 4-29-06

Объект: **МБДОУ детский сад № 4 г.Вязьма Смоленской обл.**

Адресу: **Смоленская область, г.Вязьма, ул.Калинина, д.5**

Дата: «___» _____ **2016 г.**

Время: «15» час «20» мин.

АКТ № 01/16
проверки внутренних пожарных кранов

Назначение водопровода: хозяйственно-противопожарный

№ /п	№ ПК	Место установки пожарного крана	Пожарный рукав в ПК		Требуемый расход, (л*с)	Диаметр спрыскивания пожарного ствола в ПК (мм)	Давление Ркл или Рст измеренного (м.вод.ст)	Радиус действия компактной части струи (м)	Число струй в ПК (нормат)	Давление воды (bar/1,25 кг/см)	примечание
			Диаметр (мм)	Длина (м)							
	1	1-й этаж	СР 50	20	2,5	13	1вод.ст.	6	1	4,2.	

ВЫВОД: Согласно СНиП 2.04.01-85 минимальный расход воды на внутренне пожаротушение во всех диктующих пожарных кранах соответствует (не соответствует) необходимым нормам (2,5 л/с)

Гидростатический напор на наиболее низкой отметке СТ прибора 34 м (на вводе городского водопровода) 7 бар.

Насос-повыситель: нет

Время работы пожарных кранов _____ в течение трех часов (обеспечены от городского водопровода)

Испытания провели: ответственный исполнитель _____ В.А.Егоров

Акт проверил: Заместитель Генерального директора _____ В.А.Егоров

Представитель Заказчика: заведующий /Н. А. Аванова/

«Утверждаю»:

Генеральный директор ООО «Автодром» _____ И.А.Ковалев